

DESIGNAÇÃO	Fornecimento de Construção Modular para Edifício de Apoio á Praia Fluvial do Rio Rabaçal	Proposta	PV22.123	Rev1
CLIENTE	Município de Valpaços			
LOCAL MONT.	Valpaços			



FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS MODULARES					
ESTRUTURAS MODULARES PRÉ-FABRICADAS	QTD.	ÁREA (m ²)		PREÇOS	
		UN	TOTAL	UN	TOTAL
Edifício de Apoio	1	58,80	58,80	87 707,00 €	87 707,00 €
			58,80		87 707,00 €

LOGISTICA	QTD.	PREÇOS	
		UN	TOTAL
Transporte entrega e montagem local	1	4 427,00 €	4 427,00 €
			4 427,00 €

CLIMATIZAÇÃO	QTD.	QTD. / EDIF	QTD. TOTAL	PREÇOS	
				UN	TOTAL
Ar Condicionado SPLIT 9000Btu's	1	2	2	650,00 €	1 300,00 €
			2		1 300,00 €

VALOR TOTAL DO PROJETO					93 434,00 €
-------------------------------	--	--	--	--	--------------------

Nota: Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Com a conclusão dos trabalhos a 60 dias

PRAZO DE ENTREGA

Até 10 semanas

VALIDADE DA PROPOSTA

15 Dias

EXCLUSÕES

Tudo o que não esteja detalhado no mapa de quantidades

Bases de assentamento para apoio e nivelamento dos módulos

Ligações exteriores águas/esgotos e eletricidade

Acesso aos locais de instalação dos módulos para os camiões grua e para as viaturas das equipas de apoio e montagem

Corte da via e policiamento, caso necessário